

社会資本総合整備計画 中間評価書

令和07年09月12日

計画の名称	東松島市矢本駅周辺地区都市再生整備計画												
計画の期間	令和04年度 ~ 令和08年度 (5年間)								重点配分対象の該当	○			
交付対象	東松島市												
計画の目標	大目標：中心市街地における公共交通と連携した都市機能集約による賑わいの創出 目標1 情報発信機能の構築によるまちのイメージアップ 目標2 公共交通の補完機能強化と利用者の利便性の向上												
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	280	A	280	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 令和4年度	中間目標値	最終目標値 令和8年度
1	矢本駅周辺の環境改善に関する満足度を17.0%(基準:R3)から30.0%(目標:R8)に増加 市民満足度調査における駅周辺利用(駅前広場、トイレ、駐輪場等)の状況の満足度(「満足」と「どちらかといえば満足」)の合計 市民満足度調査における「どちらかといえば不満」と「不満」との回答結果48.8%のうち1/4の12.2%を「満足」と「どちらかといえば満足」に高める	17%	%	30%
2	駅南口周辺の渋滞緩和を40.5m(基準:R3)から20.0m(目標:R8)に減少 矢本駅南口周辺の渋滞長(南口周辺方向の朝タピーク時最大渋滞長の平均値) 渋滞長を半分に減少させる	40m	m	20m

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業																			
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R04	R05	R06	R07	R08			
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
都市再生整備計画事業	A10-001	都市再生	一般	東松島市	直接	東松島市	-	-	東松島市矢本駅周辺地区 都市再生整備計画	駅前広場、周辺道路整備等	東松島市						280	-	
												小計					280		
											合計						280		

中間評価

中間評価の実施体制、実施時期	
中間評価の実施体制	中間評価の実施時期
東松島市建設部建設課において実施	令和7年9月（令和7年度3月末中間評価）
	公表の方法
	東松島市ホームページにて公表
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	市道河戸・町浦線の区画線変更、歩行者用通路のカラー舗装等の道路改良舗装工事を行ったことにより、歩行者の安全性確保と快適な空間環境を整備できた。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
中心市街地における公共交通と連携した都市機能集約による賑わいの創出するために、引き続き矢本駅前広場周辺整備を推進し、渋滞緩和による安心して歩ける歩行者空間の確保と中心市街地としての魅力向上に努めていきたい。	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	矢本駅周辺の環境改善に関する 満足度	
	中間 目標値	%
	中間 実績値	%
2	矢本駅前周辺の渋滞緩和	
	中間 目標値	m
	中間 実績値	m